



Dornbracht

AQUAMOON / RAINMOON

Listes de contrôle – Suivi d’installation

02 Introduction

03 Conseils d’aménagement

08 Partie apparente / Mise en service

INTRODUCTION

Conseils d'aménagement

Partie apparente / Mise en service

Introduction

Le suivi de l'aménagement technique, de l'installation et de la première mise en service par un partenaire service certifié ou la réservation d'un pack services Dornbracht est obligatoire. Pour plus de détails concernant le pack services, rendez-vous sur www.dornbracht-professional.com.

Conseils d'aménagement

.....
Numéro de commande (SO)

.....
Projet / Client final

.....
Adresse

.....
Téléphone

.....
E-mail

.....
Interlocuteur supplémentaire

.....
Téléphone

.....
E-mail

.....
Responsable de l'aménagement

.....
Adresse

.....
Téléphone

.....
E-mail

.....
Installateur

.....
Adresse

.....
Téléphone

.....
E-mail

.....
Électricien

.....
Adresse

.....
Téléphone

.....
E-mail

.....
Partenaire service / Dornbracht

.....
Adresse

.....
Téléphone

.....
E-mail

Installation sanitaire 2

Cette liste de contrôle aide à vérifier que l'aménagement de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) est complet.

Installation sanitaire

- Calcul de la tuyauterie (selon EN 806-3, DIN 1988-300)
- Analyse des besoins individuels pour l'alimentation en eau chaude (par ex. selon DIN 4708-200, DIN 4753-7, VDI 6003)
- Analyse des besoins individuels pour l'évacuation (par ex. conformément aux normes DIN 1986-100, EN 12056-1/-2),
 - AQUAMOON 1,25 l/s / 0,3 gps, DN 75 / NPS 3 "
 - RAINMOON 0,35 l/s / 0,1 gps, NPS 3 " / DN 75
 - RAINMOON (US) 0,1 gps / 0,35 l/s, NPS 3 " / DN 75
- Filtre (conduite principale)
- Réducteur de pression (conduite principale)
- Adoucisseur d'eau (conduite principale)
- Groupe de surpression à vitesse variable (par ex. selon DIN 1988-500)

Observez (module de plafond):

- Positionnements des branchements
- Positionnement du QUEEN'S COLLAR (AQUAMOON)

Largeur nominale requise (DN) pour tubes et raccords :

- DN 20 – Conduites d'eau chaude et d'eau froide (EC + EF)
- DN 15 – Conduites d'eau mitigée (EM) (AQUAMOON 3 x, RAINMOON / RAINMOON (US) 2 x)
- Contrôle d'étanchéité du prémontage (selon EN 806-4 / DIN 1988-200)
- Après le prémontage, rinçage des conduites (selon EN 806-4 / DIN 1988-200)

Particularités / Remarques

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Numéro de commande (SO)

.....
Lieu

.....
Date

.....
Partenaire service / Dornbracht

.....
Responsable de l'aménagement

.....
Installateur

.....
Électricien

Pose à sec

Cette liste de contrôle aide à vérifier que l'aménagement de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) est complet.

Systeme de contre-cloison

Tenir compte de la protection technique contre l'incendie.

Tenir compte des profondeurs de montage des composants:

- | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Module de plafond
Aquamoon | | minimum 290 mm / 11-3/8 " |
| <input type="checkbox"/> xTOOL | minimum 115 mm / 4-1/2 " | – maximum 156 mm / 6-1/8 " |
| <input type="checkbox"/> Robinet à encastrer + 41 600 740-FF | minimum 65 mm / 2-1/2 " | – maximum 130 mm / 5-3/8 " |
| <input type="checkbox"/> Robinet à encastrer + 41 600 782-FF | minimum 85 mm / 3-3/8 " | – maximum 130 mm / 5-3/8 " |
| <input type="checkbox"/> Coude mural à encastrer | minimum 90 mm / 3-1/2 " | – maximum 163 mm / 6-3/8 " |
| Rainmoon | | |
| <input type="checkbox"/> Thermostat à encastrer | minimum 80 mm / 3-1/8 " | – maximum 136 mm / 5-3/8 " |
| <input type="checkbox"/> Coude mural à encastrer | minimum 90 mm / 3-1/2 " | – maximum 163 mm / 6-3/8 " |
| RAINMOON (US) | | |
| <input type="checkbox"/> Inverseur à 3 voies à encastrer | minimum 4-1/4 " / 108 mm | – maximum 5-3/8 " / 138 mm |
- Le panneau de pluie AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) ne doit pas être alourdi par la structure du plafond.
- Montage des manchettes d'étanchéité
AQUAMOON: xTOOL, Robinet à encastrer, Coude mural à encastrer;
RAINMOON: Thermostat à encastrer, Coude mural à encastrer;
RAINMOON (US): Inverseur à 3 voies à encastrer

Particularités / Remarques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Numéro de commande (SO)

.....
Lieu

.....
Date

.....
Partenaire service / Dornbracht

.....
Responsable de l'aménagement

.....
Installateur

.....
Électricien

Partie apparente / Mise en service

Cette liste de contrôle aide lors du montage final et de la mise en service de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US).

À contrôler :

- Rapport de contrôle d'étanchéité du corps à encastrer selon EN 806-4 / DIN 1988-200
- Après le prémontage, rinçage des conduites (selon EN 806-4 / DIN 1988-200) (eau froide et eau chaude, eau mitigée)
- Après le prémontage, rapport de rinçage des conduites selon EN 806-4 / DIN 1988-200
- Livraison de tous les composants de la partie apparente – Installation des composants juste après leur déballage. –
- Montage et positionnement horizontal de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US)
- AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) monté intégralement et de manière sûre (module de plafond, garniture de douche, éléments de commande SMART TOOLS, composants électriques)
- Composants fournis par le maître d'ouvrage, montés dans leur intégralité et en toute sécurité
- Tension dans le boîtier à fusibles (100 – 240 V CA, 12 V CC)
- Tester tous les câbles.

Mise en service :

- Ouverture du robinet d'arrêt pour les conduites d'eau froide et d'eau chaude.
- Contrôle de chacune des fonctions de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US), conformément aux instructions d'utilisation.
- Initiation de l'exploitant / du propriétaire à l'utilisation de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US).
- Remise de la notice abrégée et des instructions d'utilisation.
- Confirmation du bon fonctionnement de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) :

.....
Signature (exploitant / propriétaire de AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US))

Particularités / Remarques

.....

.....

.....

.....

.....
Numéro de commande (SO)

.....
Lieu

.....
Date

.....
Partenaire service / Dornbracht

.....
Responsable de l'aménagement

.....
Installateur

.....
Électricien

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49(0)2371 433-0, Fax +49(0)2371 433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture