



Dornbracht

AQUAMOON / RAINMOON

# Контрольный перечень – техническая поддержка процесса монтажа

02 Введение

03 Консультации на стадии планирования

08 Комплект завершающего монтажа / ввод в эксплуатацию

## Введение

Консультации на стадии планирования

Комплект завершающего монтажа / ввод в ...

# Введение

Сопровождение технического планирования, установки и первого ввода в эксплуатацию проводит сервисный партнер. Либо обязательно приобретение пакета сервисных услуг Dornbracht.

Подробная информация о пакете сервисных услуг приводится на сайте [www.dornbracht-professional.com](http://www.dornbracht-professional.com).

# Консультации на стадии планирования

.....  
№ заказа (SO)

.....  
Проект / конечный пользователь

.....  
Адрес

.....  
Телефон

.....  
e-mail

.....  
Дополнительные контактные лица

.....  
Телефон

.....  
e-mail

.....  
Ответственный за планирование

.....  
Адрес

.....  
Телефон

.....  
e-mail

.....  
Монтер-сантехник

.....  
Адрес

.....  
Телефон

.....  
e-mail

.....  
Электрик

.....  
Адрес

.....  
Телефон

.....  
e-mail

.....  
Сервисный партнер / Dornbracht

.....  
Адрес

.....  
Телефон

.....  
e-mail



## Установка сантехники 2

Настоящий контрольный перечень поможет вам проверить комплектность всех шагов планирования AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US).

### Установка сантехники

- расчет трубопроводной сети (согласно DIN 806-3 или EN 1988-300)
- индивидуальный расчет расхода воды для подачи горячей воды (напр., согласно DIN 4708-200, DIN 4753-7, VDI 6003)
- индивидуальный расчет расхода воды для расчета объема трапа (напр., согласно DIN 1986-100, EN 12056-1/-2),  
AQUAMOON 1,25 l/s / 0,3 gps, DN 75 / NPS 3"  
RAINMOON 0,35 l/s / 0,1 gps, NPS 3" / DN 75  
RAINMOON (US) 0,1 gps / 0,35 l/s, NPS 3" / DN 75
- фильтр (главный трубопровод)
- редукционный клапан (главный трубопровод)
- установка для умягчения (главного водопровода)
- установка для повышения давления с регулируемым числом оборотов (напр., согласно DIN 1988-500)

Соблюдайте (верхний модуль)

- Расположение элементов подключения
- Расположение QUEEN'S COLLAR (AQUAMOON)

Требуемая номинальная ширина (DN) для труб и фитингов:

- DN 20 – трубопровод горячей и холодной воды (ГВ + ХВ)
- DN 15 – смешанная вода трубопровод (СВ) (AQUAMOON 3 x, RAINMOON / RAINMOON (US) 2 x)
- испытание на герметичность компонентов предварит. монтажа (согласно EN 806-4 / DIN 1988-200)
- промывание линий после предварит. монтажа (согласно EN 806-4 / DIN 1988-200)

### Особенности / примечания

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

№ заказа (SO)

.....  
Место

.....  
Дата

.....  
Сервисный партнер / Dornbracht

.....  
Ответственный за планирование

.....  
Монтер-сантехник

.....  
Электрик

## Отделочные работы

Настоящий контрольный перечень поможет вам проверить комплектность всех шагов планирования AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US).

### Система фальш-стен

- Соблюдение противопожарной безопасности в здании.

Соблюдайте глубину монтажа компонентов:

<input type="checkbox"/> Верхний модуль Aquamoon			мин. 290 мм / 11-3/8"
<input type="checkbox"/> xTOOL	мин. 115 мм / 4-1/2"	–	макс. 156 мм / 6-1/8"
<input type="checkbox"/> Клапан скрытого монтажа + 41 600 740-FF	мин. 65 мм / 2-1/2"	–	макс. 130 мм / 5-3/8"
<input type="checkbox"/> Клапан скрытого монтажа + 41 600 782-FF	мин. 85 мм / 3-3/8"	–	макс. 130 мм / 5-3/8"
<input type="checkbox"/> Уголок для скрытого монтажа Rainmoon	мин. 90 мм / 3-1/2"	–	макс. 163 мм / 6-3/8"
<input type="checkbox"/> Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа	мин. 80 мм / 3-1/8"	–	макс. 136 мм / 5-3/8"
<input type="checkbox"/> Уголок для скрытого монтажа RAINMOON (US)	мин. 90 мм / 3-1/2"	–	макс. 163 мм / 6-3/8"
<input type="checkbox"/> Переключатель на три положения для скрытого монтажа	мин. 4-1/4" / 108 мм	–	макс. 5-3/8" / 138 мм
<input type="checkbox"/> Конструкция подвесного потолка не должна давить на AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US).			
<input type="checkbox"/> монтаж водозащитной манжеты AQUAMOON: xTOOL, Клапан скрытого монтажа, Уголок для скрытого монтажа; RAINMOON: Термостат без регулирования расхода, для скрытого монтажа, Уголок для скрытого монтажа; RAINMOON (US): Переключатель на три положения для скрытого монтажа			

### Особенности / примечания

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

№ заказа (SO)

.....  
Место

.....  
Дата

.....  
Сервисный партнер / Dornbracht

.....  
Ответственный за планирование

.....  
Монтер-сантехник

.....  
Электрик







# Комплект завершающего монтажа / ввод в эксплуатацию

Настоящий перечень послужит вам поддержкой при проведении завершающего монтажа и ввода в эксплуатацию AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US).

## Проверьте следующее:

- протокол испытаний на герметичность компонентов предварит. монтажа согласно EN 806-4 / DIN 1988-200
- промывание линий после предварит. монтажа (согласно EN 806-4 / DIN 1988-200) (холодной и горячей воды, смешанная вода)
- протокол промывания линий после предварит. монтажа согласно EN 806-4 / DIN 1988-200
- комплектность объема поставки комплекта завершающего монтажа – После вскрытия упаковки необходимо немедленно установить компоненты. –
- монтаж AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) и его горизонтальное расположение
- AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) надежно и полностью установлен (модуль на потолке, душевой гарнитур со шлангом, элементы управления SMART TOOLS, электрич. компоненты)
- все компоненты заказчика установлены надежно и полностью
- в щите с предохранителями есть напряжение (100 – 240 В пер. ток, 12 В пост. ток)
- Проверить все линии.

## Ввод в эксплуатацию:

- Откройте клапан перекрывающий холодную и горячую воду.
- Проверьте все функции AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) по отдельности согласно указаниям руководства по эксплуатации.
- Оператор / владелец AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) проинструктирован, ему объяснили функции работы системы.
- Справочник и руководство по эксплуатации переданы владельцу.
- Безукоризненную работу AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US) подтверждаю:

.....  
Подпись (оператор / владелец AQUAMOON / RAINMOON / RAINMOON (US))

## Особенности / примечания

.....  
.....

.....  
№ заказа (SO)

.....  
Место

.....  
Дата

.....  
Сервисный партнер / Dornbracht

.....  
Ответственный за планирование

.....  
Монтер-сантехник

.....  
Электрик

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik  
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn  
Tel. +49(0)2371 433-0, Fax +49(0)2371 433-232  
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

## Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture